



Vorhaben
Progetto

**ERWEITERUNG FERNWÄRMENETZ BRIXEN
FERNWÄRMEVERSORGUNG DER INDUSTRIEZONE BRIXEN**

**AMPLIAMENTO RETE DI TELERISCALDAMENTO
DI BRESSANONE**

TELERISCALDAMENTO DELLA ZONA
INDUSTRIALE DI BRESSANONE

Ausführungsprojekt / Progetto esecutivo

0	20.05.2019	1. Ausgabe/1ª edizione	kc	gm	rw
Rev.	Datum/data	Ausgabe, Änderung/edizione, aggiornamento	erstellt/elab.	geprüft/esamin.	freigegeben/approv.

Auftraggeber
Committente



stadtwerke **asm**
BRIXEN | BRESSANONE

I-39042 Brixen / Bressanone Via Alfred-Amonn-Straße 24
Tel. +39 0472 823 500 Fax. +39 0472 823 666
mail@asmb.it www.asmb.it

Dokumenttitel
Titolo docum.

**BAUZEITPROGRAMM
CRONOPROGRAMMA LAVORI**



EUT Engineering GmbH / Srl
Dantestraße / Via Dante 134
I-39042 Brixen / Bressanone
T +39 0472 27 24-00
info@eut.bz.it
www.eut.bz.it

Seite pagina	1/3
Projekt Nr. progetto n.	950-018
Dokument documento	FB-ZP-101
Einlage Nr. allegato n.	3-6

Anmerkungen zum Bauzeitplan:

Die vertragliche Bauzeit in Kalendertagen wird wie folgt berechnet:

- Übergabe der Arbeiten: 02.09.2019
- Beginn Winterunterbrechung: 13.12.2019
- **Delta [Kalendertage]: 102**

- Wiederaufnahme der Arbeiten: 03.02.2020
- Bauende: 30.10.2020
- **Delta [Kalendertage]: 270**

Die vertragliche Frist für die Fertigstellung der Arbeiten beträgt somit 372 Kalendertage.

Annotazioni in merito al cronoprogramma:

Il tempo utile contrattuale in giorni naturali consecutivi verrà calcolato come segue:

- Consegna lavori: 02.09.2019
- Inizio sospensione invernale: 13.12.2019
- **Diff. [giorni naturali e consecutivi]: 102**

- Ripresa lavori: 03.02.2020
- Fine Lavori: 30.10.2020
- **Diff. [gironi naturali e consecutivi]: 270**

Il tempo utile contrattuale per l'ultimazione dei lavori è dunque pari a 372 giorni naturali consecutivi.

BAUZEITPLAN: Erweiterung Fernwärmenetz Brixen
 CRONOPROGRAMMA: Ampliament della rete di teleriscaldamento di Bressanone

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	29 Jul '19	26 Aug '19	23 Sep '19	21 Okt '19	18 Nov '19	16 Dez '19	13 Jan '20	10 Feb '20	09 Mrz '20	06 Apr '20	04 Mai '20	01 Jun '20	29 Jun '20	27 Jul '20	24 Aug '20	21 Sep '20	19 Okt '20	16 Nov					
					S	D	M	F	D	S	M	S	D	M	F	D	S	M	S	D	M	F	D	S	M	S	D
1	Fernwärmeversorgung der Industriezone Brixen / Rete di teleriscaldamento della zona industriale di Bressanone	425 Tage	Mon 02.09.19	Fre 30.10.20																							
2	BAUBEGINN / INIZIO LAVORI	0 Tage	Mon 02.09.19	Mon 02.09.19																							
3	Bauabschnitt Nord (3 Arbeitsgruppen) / Tratto di costruzione nord (3 gruppi di lavoro)	225 Tage	Mon 02.09.19	Mon 13.04.20																							
4	Baustelleneinrichtung / Impianto cantiere	2 Tage	Mon 02.09.19	Die 03.09.19																							
5	Grabenaushub / Lavori di scavo	150 Tage	Mit 04.09.19	Fre 27.03.20																							
6	Verlegung der Infrastrukturen (Fernwärme, LWL, Trinkwasser, sonstige) / Posa infrastrutture (teleriscaldamento, rete FO, acquedotto, varie)	150 Tage	Mit 11.09.19	Fre 03.04.20																							
7	Wiederverfüllung, Wiederherstellung der Oberfläche und prov. Straßenbelagsarbeiten / Rinterro, ripristino delle superfici ed asfaltature provvisorie	150 Tage	Mit 18.09.19	Fre 10.04.20																							
8	Abschlussarbeiten / Lavori finali	3 Tage	Sam 11.04.20	Mon 13.04.20																							
9	Bauabschnitt Süd (3 Arbeitsgruppen) / Tratto di costruzione süd (3 gruppi di lavoro)	170 Tage	Die 14.04.20	Mit 30.09.20																							
10	Baustelleneinrichtung / Impianto cantiere	3 Tage	Die 14.04.20	Don 16.04.20																							
11	Grabenaushub / Lavori di scavo	150 Tage	Fre 17.04.20	Son 13.09.20																							
12	Verlegung der Infrastrukturen (Fernwärme, LWL, Trinkwasser, sonstige) / Posa infrastrutture (teleriscaldamento, rete FO, acquedotto, varie)	150 Tage	Fre 24.04.20	Son 20.09.20																							
13	Wiederverfüllung, Wiederherstellung der Oberfläche und prov. Straßenbelagsarbeiten / Rinterro, ripristino delle superfici ed asfaltature provvisorie	150 Tage	Fre 01.05.20	Son 27.09.20																							
14	Abschlussarbeiten / Lavori finali	3 Tage	Mon 28.09.20	Mit 30.09.20																							
15	Hausanschlüsse (1 Arbeitsgruppe) / Allacci d'utenza (1 gruppo di lavoro)	363 Tage	Fre 04.10.19	Mit 30.09.20																							
16	Grabenaushub / Lavori di scavo	293 Tage	Fre 04.10.19	Mit 16.09.20																							
17	Verlegung der Infrastrukturen (Fernwärme+LWL) + Übergabestationen / Posa infrastrutture (teleriscaldamento + rete FO) + Sottostazioni	293 Tage	Fre 11.10.19	Mit 23.09.20																							
18	Wiederverfüllung, Wiederherstellung der Oberfläche und Straßenbelagsarbeiten / Rinterro, ripristino delle superfici ed asfaltature	293 Tage	Fre 18.10.19	Mit 30.09.20																							
19	Eisackunterquerung / Sottoattraversamento Isarco	44 Tage	Mon 03.02.20	Die 17.03.20																							
20	Baustelleneinrichtung / Impianto cantiere	3 Tage	Mon 03.02.20	Mit 05.02.20																							
21	1. Umleitung Eisack / 1°deviazione Isarco	10 Tage	Don 06.02.20	Sam 15.02.20																							
22	Realisierung erster Bauabschnitt / Realizzazione primo tratto di costruzione	7 Tage	Son 16.02.20	Sam 22.02.20																							
23	2. Umleitung Eisack / 2°deviazione Isarco	7 Tage	Son 23.02.20	Sam 29.02.20																							
24	Realisierung zweiter Bauabschnitt / Realizzazione secondo tratto di costruzione	7 Tage	Son 01.03.20	Sam 07.03.20																							
25	Herstellung des ursprünglichen Zustandes + Abschlussarbeiten / Rispristino della situazione originaria + Lavori finali	10 Tage	Son 08.03.20	Die 17.03.20																							
26	Oberflächenwiederherstellung / Rispristino superfici	60 Tage	Die 01.09.20	Fre 30.10.20																							
27	Asphaltierungsarbeiten / Asfaltature	51 Tage	Die 01.09.20	Mit 21.10.20																							
28	Feinarbeiten / Finiture	5 Tage	Don 22.10.20	Mon 26.10.20																							
29	Räumen der Baustelle / Rimozione cantiere	4 Tage	Die 27.10.20	Fre 30.10.20																							
30	Bauende / Fine lavori	0 Tage	Fre 30.10.20	Fre 30.10.20																							