

ID	WBS	Nome attività	Durata	Inizio	Fine
1	1	REALIZZAZIONE DI UN SERBATOIO IDRICO IN GALLERIA A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO	327 g	lan 03/06/13	dom 28/06/14
2	1.1	Redazione PDR, consegna secondo D.Lgs.81/08 art.101 ed approvazione da parte del	3 g	lan 03/06/13	mar 05/06/13
3	1.2	Consegna dell'area ed inizio lavori	1 g	gio 06/06/13	gio 06/06/13
4	1.3	Ritorno di cantiere settimanale	327 g	lan 03/06/13	ven 30/05/14
5	1.4	Presentazione dei dettagli costruttivi e di esecuzione vari per approvazione	327 g	lan 03/06/13	ven 30/05/14
6	1.5	Aggiornamento documentazione di cantiere (comunicazione subappalti, ...)	327 g	lan 03/06/13	ven 30/05/14
7	1.6	CANTIERAMENTO	38 g	lan 03/06/13	dom 30/06/13
8	1.7	LAVORAZIONI PRELIMINARI	14 g	lan 17/06/13	dom 30/06/13
9	1.7.1	opere di dissestamento	7 g	lan 17/06/13	dom 30/06/13
10	1.7.2	esecuzione opere provvisoria	7 g	lan 30/06/13	dom 30/06/13
11	1.8	LAVORAZIONI IN GALLERIA	239 g	lan 01/07/13	ven 21/03/14
12	1.8.1	Cultura presso serbatoio	19 g	lan 01/07/13	mar 11/02/14
13	1.8.1.1	esecuzione impermeabilizzazione volta	10 g	lan 01/07/13	mar 10/07/13
14	1.8.1.2	esecuzione delle murate laterali	14 g	gio 11/07/13	mar 24/07/13
15	1.8.1.3	esecuzione muro di fondo	10 g	gio 25/07/13	sab 30/07/13
16	1.8.1.4	installazione cassero	20 g	dom 04/08/13	lan 16/08/13
17	1.8.1.5	esecuzione volta (posa armatura, getto, diaccio)	20 g	mar 17/08/13	lan 21/08/13
18	1.8.1.6	smontaggio cassero	20 g	mar 22/08/13	mar 20/11/13
19	1.8.1.7	esecuzione platea di fondazione e muro di separazione vasche	20 g	gio 21/11/13	mar 10/12/13
20	1.8.1.8	esecuzione camera di manovra	21 g	mar 11/12/13	mar 21/01/14
21	1.8.1.9	esecuzione rivestimento della vasca	20 g	mar 16/01/14	mar 11/02/14
22	1.8.2	Cultura di accesso al serbatoio	38 g	mar 11/12/13	ven 21/03/14
23	1.8.2.1	esecuzione impermeabilizzazione volta	7 g	mar 11/12/13	mar 10/12/13
24	1.8.2.2	esecuzione delle murate laterali	10 g	mar 18/12/13	dom 19/01/14
25	1.8.2.3	installazione cassero	20 g	lan 20/01/14	sab 08/02/14
26	1.8.2.4	esecuzione volta (posa armatura, getto, diaccio)	21 g	dom 09/02/14	sab 11/02/14
27	1.8.2.5	smontaggio cassero	10 g	dom 02/03/14	mar 11/03/14
28	1.8.2.6	esecuzione scollatore per passaggio impianti	10 g	mar 12/03/14	ven 21/03/14
29	1.9	LAVORAZIONI ALL'APERTO	231 g	sab 10/06/13	ven 02/05/14
30	1.9.1	NUOVE INFRASTRUTTURE ESEGUITE CON SCAVO TRADIZIONALE	64 g	sab 10/06/13	sab 26/10/13
31	1.9.1.1	rilevo e segnalazione infrastrutture esistenti	4 g	sab 10/06/13	mar 27/06/13
32	1.9.1.2	esecuzione eventuali by-pass se necessari	2 g	sab 10/06/13	dom 11/06/13
33	1.9.1.3	scavo a sezione ristretta, con protezione delle pareti di scavo	35 g	lan 26/06/13	dom 29/06/13
34	1.9.1.4	posa tubazioni	30 g	mar 10/06/13	lan 14/10/13
35	1.9.1.5	Posa pozzi d'ispezione	26 g	dom 01/06/13	gio 26/06/13
36	1.9.1.6	ritiro dello scavo	26 g	mar 01/10/13	sab 26/10/13
37	1.9.2	OPERE EDILI IN C.A. e ACCIAIO	49 g	sab 15/03/14	ven 02/05/14
38	1.9.2.1	esecuzione muro di sostegno	21 g	sab 15/03/14	sab 05/04/14
39	1.9.2.2	esecuzione portale	14 g	sab 05/04/14	ven 18/04/14
40	1.9.2.3	esecuzione pavimentazioni esterne	14 g	sab 19/04/14	ven 02/05/14
41	1.10	ESECUZIONE IMPIANTO ELETTRICO	28 g	sab 08/03/14	ven 04/04/14
42	1.11	ESECUZIONE IMPIANTO IDRAULICO	19 g	ven 31/08/13	ven 11/04/14
43	1.11.1	installazione impianti all'interno della galleria	30 g	ven 02/02/14	ven 11/04/14
44	1.11.2	Collegamento ad infrastrutture esistenti	4 g	ven 27/02/14	lan 30/02/14
45	1.12	LAVORAZIONI CONCLUSIVE	28 g	sab 22/03/14	gio 10/04/14
46	1.12.1	esecuzione fresatura	4 g	sab 22/03/14	mar 20/03/14
47	1.12.2	esecuzione tappeto d'usura e ragazzi vari	5 g	mar 26/03/14	dom 30/03/14
48	1.12.3	rivestimento delle aree interessate dall'intervento	7 g	lan 31/03/14	dom 05/04/14
49	1.12.4	esecuzione segnalatica verticale	4 g	lan 07/04/14	gio 10/04/14
50	1.12.5	esecuzione segnalatica orizzontale	4 g	lan 07/04/14	gio 10/04/14
51	1.13	SGOMBERO INTERA AREA DI CANTIERE	18 g	ven 11/04/14	mar 23/04/14
52	1.13.1	pubbia area	14 g	ven 11/04/14	gio 24/04/14
53	1.13.2	rimozione recinzioni	8 g	ven 25/04/14	mar 26/04/14
54	1.14	Calcolo dell'opera	30 g	mar 30/04/14	gio 28/05/14
55	1.15	Impedire il Tempo di lavoro	30 g	ven 30/05/14	sab 28/06/14
56	1.16	CONSEGNA DELL'OPERA	1 g	dom 29/06/14	dom 28/06/14

COMUNE DI LAIVES

GEMEINDE LEIFERS

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERBATOIO IDRICO IN GALLERIA A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO NELLA ZONA VALLARSA DI LAIVES

PROJEKT FÜR DIE REALISIERUNG EINES WASSERSPEICHERS IN DER GALERIE DER WASSERLEITUNGEN IN DER ZONE BRANTTRACH IN LEIFERS

PROGETTO ESECUTIVO      AUSFÜHRUNGSPROJEKT

I. PROMOTISTA - DER PROJEKTANT
I. COMMITTEE - DER BAUBEHÖRDE

Rev. n.	Prog.	Data	Descrizione	Rev. n.	Prog.	Data	Descrizione
COMITENTE/BAUHER				TAVOLA n. PLAN n.			
COMUNE DI LAIVES - STADTGEMEINDE LEIFERS				KOB-I			
CONTENUTO/ANNALE				SKALAMÄß			
CRONOPROGRAMMA				var / versch			
TERMINPLAN				DATUM			
				10/12/2012			
COLLABORATORI/MTARBEITER				dot.ing. Vincenzo Corza; dot.ing. Luca Morelli			
				dot.ing. Guglielmo Concer			
				dot.ing. Fabio Antonio Botino			



**Concer Bottino**  
Engineering - Studio Associato - Gemeinschaftsbüro  
Via Mancé 4 Mancéstrasse 39100 Bolzano - Bozen  
Tel.0471/271160 - Fax 0471/280168 - e-mail: info@studiochb.it



TUV  
CERTIFIED BY TUV